



depuis
1993

tate & associés

Audit - Expertise Comptable - Etudes & Formation - Conseil

Fiduciaire de Coordination d'Audit et d'Expertise Comptable
www.tateassocies.com



FICADEX

RÉPUBLIQUE DU NIGER

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE**

**UNIVERSITÉ ABDOU MOUMOUNI
PROJETS CENTRES D'EXCELLENCE DE LA BANQUE
MONDIALE CEA IMPACT (CEA - I)
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE**

**CENTRE ÉMERGENT AFRICAIN D'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE
DE MATHÉMATIQUES ET SCIENCES POUR L'AFRIQUE
SUB-SAHARIENNE (CEA/IEA-MS4SSA)**

B.P. 10963 Niamey – Niger
Tél : (+227) 20 31 52 65
E-mail : ens.niger@gmail.com

Niamey-NIGER

**RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE
CONTROLE DES MARCHES ET LES INSPECTIONS
PHYSIQUES DU CEA/IEA-MS4SSA**

Période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024

Février 2025

SOMMAIRE

| | <u>Pages</u> |
|---|--------------|
| LETTRE INTRODUCTIVE | 03 |
| I. VISITE DES RÉALISATIONS | 04-06 |
| II. OBSERVATIONS SUR LE CONTRÔLE DES MARCHÉS | 07-08 |



depuis
1993

tate & associés

Audit * Expertise-Comptable * Conseil * Etudes & Formation -

Fiduciaire de Coordination d'Audit et d'Expertise Comptable
www.tateassocies.com

Groupe

FICADEX

Lomé, le 10 février 2025

**CENTRE ÉMERGENT AFRICAIN D'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE
DE MATHÉMATIQUES ET SCIENCES POUR L'AFRIQUE
SUB-SAHARIENNE (CEA/IEA-MS4SSA)**

B.P. 10963 Niamey – Niger
Tél : (+227) 20 31 52 65
E-mail : ens.niger@gmail.com
Niamey – NIGER

Attention : Monsieur le Directeur du CEA/IEA-MS4SSA

**RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR
LE CONTRÔLE DES MARCHÉS ET LES INSPECTIONS PHYSIQUES
CRÉDIT IDA N°6511-NE et DON IDA D5340-NE
PÉRIODE ALLANT DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2024**

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la mission d'audit financier et comptable du **Projet centre d'excellence de la Banque Mondiale CEA Impact (CEA - I) du Centre Émergent Africain d'Enseignement/Apprentissage de Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)**, au titre de la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2024 qui nous a été confiée, nous avons examiné les marchés approuvés et procédé à une inspection des réalisations physiques.

L'audit couvre l'Accord de financement référencé Crédit N°6511-NE et Don N°D5340-NE signé le 08 mai 2020 entre l'Association Internationale de Développement (IDA) et la République du Niger.

Nous tenons à remercier la Direction Générale et le personnel du Centre Émergent Africain d'Enseignement/Apprentissage de Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA), ainsi que l'équipe de Projet, pour leur disponibilité et leur coopération qui nous ont permis de mener à bien notre mission.

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez obtenir sur le contenu de ce rapport et vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de notre parfaite considération.

FICADEX - tate & associés


Natabzonga Benoit SEGDA
Expert-comptable & financier diplômé
Commissaire aux comptes
Associé-Gérant

I. VISITE DES RÉALISATIONS

Les visites d'inspection des travaux ont porté sur les travaux de :

- *Construction R+2 d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM, et*
- *Construction d'une salle multimédia à l'UAM dans le cadre des projets CEA impact.*

Les résultats desdites visites sont présentés dans les tableaux ci-après :

| Réalizations | Observations Particulières | Recommandations Particulières |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <p>Intitulé du marché : Travaux de Construction R+2 d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM</p> <p>Numéro du marché : N°1462/22/MF/DGCMP/OB</p> <p>Titulaire : ENTREPRISE SATU-SA</p> <p>Montant du marché HT : 448 235 669 FCFA</p> <p>Avenant 1 rajout de taxes : 85 164 777 FCFA</p> <p>Total 533 400 446 FCFA</p> <p>Contrat approuvé le : 22/12/2022</p> <p>Date de démarrage : 15/02/2023</p> <p>Durée : 10 mois</p> <p>Fin initiale : 14/12/2023</p> <p>Avenant 2 prorogation délai de : 03 mois</p> <p>Fin avenant 2 : 14/03/2024</p> <p>Avenant 3 prorogation délai de : 04 mois</p> <p>Fin avenant 3 : 14/07/2024</p> <p>Avenant 4 prorogation délai de : 03 mois</p> <p>Fin avenant 4 : 20/12/2024</p> | Néant. | Néant. |
| <p>Appréciation globale : La visite du 30/01/2025 a permis de constater que les travaux se déroulent conformément au contrat, mais avec un retard malgré les avenants prorogeant le délai d'exécution. Les gros œuvres sont complètement achevés, et les finitions sont très avancées, soit un état d'avancement de 90,25% pour une consommation de 100% du délai, avec un retard de 40 jours. Le taux de paiement est de 80,3%.</p> <p>Observations globales : Néant.</p> <p>Recommandations globales : Néant.</p> | | |

| Réalizations | Observations Particulières | Recommandations Particulières |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <p>Intitulé du marché : Travaux de Construction d'une salle multimédia à l'UAM dans le cadre des projets CEA impact</p> <p>Numéro du marché : N°032/2024/UAM/IEA-MS4SSA</p> <p>Titulaire : ADAM LE CONSTRUCTEUR</p> <p>Montant du marché TTC : 59 254 578 FCFA</p> <p>Contrat approuvé le : 24/08/2024</p> <p>Date de démarrage : 14/09/2024</p> <p>Durée : 03 mois</p> <p>Fin : 14/12/2024</p> | Néant. | Néant. |
| <p>Appréciation globale : La visite du 30/01/2025 a permis de constater que les travaux se déroulent conformément au contrat, mais avec un retard par rapport au délai d'exécution.</p> <p>Les gros œuvres sont complètement achevés, et les finitions sont très avancées, soit un état d'avancement de 96% pour une consommation de 100% du délai, avec un retard de 47 jours. Une réception technique aurait permis d'émettre des réserves en cours de correction lors de la visite, mais aucune documentation y relative n'a été mise à la disposition de la mission.</p> <p>Le taux de paiement est de 56%.</p> <p>Observations globales : Néant.</p> <p>Recommandations globales : Néant.</p> | | |

**II.
OBSERVATIONS SUR LE CONTRÔLE DES MARCHÉS**

L'échantillonnage de contrôle a porté sur les quatre (04) marchés dont le détail est présenté dans le tableau ci-après :

| Eléments | MARCHÉS APPROUVÉS | | MARCHÉS CONTRÔLÉS | | SCOPE DE CONTRÔLE (%) | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | Nbre | Montants | Nbre | Montants | Nbre | Montants |
| Marché passé par la Sélection Fondée sur la Qualification et le Coût (SFQC) | 1 | 35 586 016 | 1 | 35 586 016 | 100% | 100% |
| Marché passé par Appel d'Offre Nationale (AON) | 2 | 242 477 390 | 2 | 242 477 390 | 100% | 100% |
| Marché passé par Demande de Renseignement du Prix (DRP) | 1 | 59 254 578 | 1 | 59 254 578 | 100% | 100% |
| Total | 4 | 337 317 984,00 | 4 | 337 317 984,00 | 100% | 100% |

Conclusion

Aucune anomalie significative n'a été relevée sur la conformité du déroulement des procédures de passation des marchés contrôlés à la réglementation nationale, au manuel des procédures du Projet et au "*Règlement de la Banque mondiale sur la Passation des Marchés pour les Emprunteurs du FPI*", daté de juillet 2016, révisé en novembre 2017 et en août 2018.