



REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité - Travail - Progrès
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI
Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Technique



Ecole Normale Supérieure
Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique
Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)

BP. 10 963 - Tel : (+227) 20. 31. 53. 45 / 96 26 52 50 - Fax : (+227) 20.31.58.62. NIAMEY- NIGER

PROCES VERBAL DE RECEPTION PROCES VERBAL DE RECEPTION N°001/CEA/IEA-MS4SSA/2022

L'an deux mil vingt-deux et le vingt-huit décembre, la commission de réception de l'Université Abdou Moumouni a procédé à la réception des travaux relatifs au Marché N°863/22/MF /DGCMP/OB intitulé : travaux de rénovation des trois laboratoires de l'Ecole Normale Supérieure sur financement du **Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/ Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-saharienne (CEA/IEA-MS4SSA)**, . La commission a constaté que lesdits travaux, d'un montant, toutes taxes comprises de : **vingt millions six cent-sept mille trois cent vingt-neuf (20 607 329) Francs CFA** exécuté par l'entreprise ASSOUMANE OUMAROU, tel : **96 53 48 49** sont conformes. Par conséquent aucune réserve n'a été émise par La commission .

En foi de quoi, le présent Procès-Verbal a été établi pour servir et valoir ce que de droit.

Etaient présents :

Contrôleurs des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires

ILLA Oumarou

Comptable de l'UAM

M. Gagara Ibrahim

Entrepreneur (AO)

Eh ASSOUMANE Oumarou

Chef SCAF /UAM

M. Mahaman Moustapha Adamou

CHEF du SCIAG /UA

Dr. MAHAMADOU Harouna

Travaux de rénovation+A1:154 de trois laboratoire de l'Ecole Normale Supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey
Attachement des Travaux : Laboratoire de Chimie

Ref	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE PRÉVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL DU MARCHÉ	QUANTITE RÉALISÉE	MONTANT TOTAL DES TRAVAUX RÉALISÉS	TAUX DE RÉALISATION (%)
1	SALLE LABO PRINCIPAL							
1.1	Peinture							
1.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	94,2	2 000	188 600	94,30	188 600	
1.1.2	Peinture Fom murale	m2	152,49	1 800	274 482	152,49	274 482	
1.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	1	70 000	70 000	1,00	70 000	
	Sous-total peinture				533 082		533 082	
1.2	Electricité-climatisation							
1.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50 000	50 000	1,00	50 000	
1.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	100 000	100 000	1,00	100 000	
1.2.3	Fourniture et pose de Split 2 cv	u	4	390 000	1 560 000	4,00	1 560 000	
	Sous-total électricité				1 710 000		1 710 000	
1.3	Plomberie							
1.3.1	Inspection et rehabilitation du reseau d'alimentation	ff	1	50 000	50 000	1,00	50 000	
1.3.2	Inspection et rehabilitation du reseau d'evacuation	ff	1	50 000	50 000	1,00	50 000	
	Sous-total plomberie				100 000		100 000	
1.4	Menuiserie aluminium							
1.4.1	Fourniture et pose de cloisonnement aluminium coulissant	m2	0	-	-		-	
	Sous-total menuiserie aluminium				0		-	
	TOTAL LABO 1				2 343 082		2 343 082	100%
2	SALLE LABO 2							
2.1	Peinture							
2.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	40,176	2 000	80 352	40,18	80 352	
2.1.2	Peinture Fom murale	m2	83,46	1 800	150 228	83,46	150 228	
2.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	1	70 000	70 000	1,00	70 000	
	Sous-total peinture				300 580		300 580	
2.2	Electricité-climatisation							
2.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50 000	50 000	1,00	50 000	
2.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	100 000	100 000	1,00	100 000	
2.2.3	Fourniture et pose de Split 2 cv	u	0	-	-	0,00	-	
	Sous-total électricité				150 000		150 000	

of

Travaux de rénovation de trois laboratoires de l'Ecole Normale Supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey
Attachement des Travaux : Laboratoire de Physique

Ref	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE PRÉVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL DU MARCHÉ	QUANTITE RÉALISÉE	MONTANT TOTAL DES TRAVAUX RÉALISÉS	TAUX DE RÉALISATION (%)
1	SALLE LABO PRINCIPAL							
1.1	Peinture							
1.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	184,32	2000	368 640	184,32	368 640	
1.1.2	Peinture Fom murale	m2	203,47	1800	366 246	203,47	366 246	
1.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	1	70000	70 000	1	70 000	
	Sous-total peinture				804 886		804 886	
1.2	Electricité-climatisation							
1.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50000	50 000	1	50 000	
1.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	100000	100 000	1	100 000	
1.2.3	Fourniture et pose de Split 2 cv	u	1	390000	390 000	1	390 000	
	Sous-total électricité				540 000		540 000	
1.3	Plomberie							
1.3.1	Inspection et rehabilitation du reseau d'alimentation	ff	1	50000	50 000	1	50 000	
1.3.2	Inspection et rehabilitation du reseau d'evacuation	ff	1	50000	50 000	1	50 000	
	Sous-total plomberie				100 000		100 000	
1.4	Menuiserie aluminium							
1.4.1	Fourniture et pose de cloisonnement aluminium coulissant	m2	20,5	85000	1 742 500	20,5	1 742 500	
	Sous-total menuiserie aluminium				1 742 500		1 742 500	
	TOTAL LABO 1				3 187 386		3 187 386	100%
2	SALLE LABO 2							
2.1	Peinture							
2.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	31,536	2000	63 072	31,536	63 072	
2.1.2	Peinture Fom murale	m2	83,46	1800	150 228	83,46	150 228	
2.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	1	70000	70 000	1	70 000	
	Sous-total peinture				283 300		283 300	
2.2	Electricité-climatisation							
2.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50000	50000	1	50 000	
2.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	50000	50000	1	50 000	

2.2.3	Fourniture et pose de Split 2 cv	u	0	0	0	0	-	0
	Sous-total électricité					100 000	100 000	
2.3	Plomberie							
2.3.1	Inspection et rehabilitation du reseau d'alimentation	ff	1	50000		50000	50 000	
2.3.2	Inspection et rehabilitation du reseau d'evacuation	ff	1	50000		50000	50 000	
	Sous-total plomberie					100 000	100 000	100%
	TOTAL LABO 2					483 300	483 300	
	BUREAU							
2.1	Peinture							
2.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	22,35	2000		44 700	44 700	
2.1.2	Peinture Fom murale	m2	79,95	1800		143 910	143 910	
2.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	1	70000		70 000	70 000	
	Sous-total peinture					258 610	258 610	
2.2	Electricité-climatisation							
2.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50000		50 000	50 000	
2.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	50000		50 000	50 000	
2.2.3	Fourniture et pose de Split 2 cv	u	0	0		0	-	
	Sous-total électricité					100 000	100 000	100%
	TOTAL BUREAU					358 610	358 610	
	RESERVE							
2.1	Peinture							
2.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	30,225	2000		60 450	60 450	
2.1.2	Peinture Fom murale	m2	90,87	1800		163 566	163 566	
2.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	0	0		0	-	
	Sous-total peinture					224 016	224 016	
2.2	Electricité-climatisation							
2.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50000		50 000	50 000	
2.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	50000		50 000	50 000	
2.2.3	Fourniture et pose de Split 2 cv	u	0	0		0	-	
	Sous-total électricité					100 000	100 000	100%
	TOTAL RESERVE					324 016	324 016	100%
	TOTAL PHYSIQUE					4 353 312	4 353 312	100%

LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHIE

8

Ref	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE PRÉVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL DU MARCHÉ	QUANTITE RÉALISÉE	MONTANT TOTAL DES TRAVAUX RÉALISÉS	TAUX DE RÉALISATION (%)
1	SALLE LABO PRINCIPAL							
1.1	Peinture							
1.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	38,88	2000	77 760	38,88	77 760	
1.1.2	Peinture Fom murale	m2	100,62	1800	181 116	100,62	181 116	
1.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	1	70000	70 000	1	70 000	
	Sous-total peinture				328 876		328 876	100%
1.2	Electricité-climatisation							
1.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50000	50 000	1	50 000	
1.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	100000	100 000	1	100 000	
	Sous-total électricité				150 000		150 000	
	TOTAL				478 876		478 876	100%

SALLE DE MICRO INFORMATIQUE (SALLE ANNEXE LABORATOIRE DE PHYSIQUE)

Ref	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE PRÉVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL DU MARCHÉ	QUANTITE RÉALISÉE	MONTANT TOTAL DES TRAVAUX RÉALISÉS	TAUX DE RÉALISATION (%)
1	SALLE							
1.1	Peinture							
1.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	22,88	2000	45 760	22,88	45 760	
1.1.2	Peinture Fom murale	m2	80,73	1800	145 314	80,73	145 314	
1.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	1	70000	70 000	1	70 000	
	Sous-total peinture				261 074		261 074	100%
1.2	Electricité-climatisation							
1.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50000	50 000	1	50 000	
1.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	100000	100 000	1	100 000	
	Sous-total électricité				150 000		150 000	
	TOTAL				411 074		411 074	100%

	TOTAL LABORATOIRE DE PHYSIQUE-MICRO-PHOTO				5 243 262		5 243 262	100%
--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	-------------

Fait à Niamey, le 28 décembre 2022

Pour l'entreprise ASSOUMANE OUMAROU



Pour le CEA/IEA-MS4SSA



Travaux de rénovation+A1:156 de trois laboratoire de l'Ecole Normale Supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey
Attachement des Travaux : Laboratoire de Biologie

Ref	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE PRÉVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL DU MARCHÉ	QUANTITE RÉALISÉE	MONTANT TOTAL DES TRAVAUX RÉALISÉS	TAUX DE RÉALISATION (%)
1	SALLE LABO PRINCIPAL							
1.1	Peinture							
1.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	136,08	2 000	272 160	136,08	272 160	
1.1.2	Peinture Fom murale	m2	151,21	1 800	272 178	151,21	272 178	
1.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	1	70 000	70 000	1	70 000	
	Sous-total peinture				614 338		614 338	
1.2	Electricité-climatisation							
1.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50 000	50 000	1	50 000	
1.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	100 000	100 000	1	100 000	
1.2.3	Fourniture et pose de Split armoire 3 cv	u	3	975 000	2 925 000	3	2 925 000	
	Sous-total électricité				3 075 000		3 075 000	
1.3	Plomberie							
1.3.1	Inspection et rehabilitation du reseau d'alimentation	ff	1	50 000	50 000	1	50 000	
1.3.2	Inspection et rehabilitation du reseau d'evacuation	ff	1	50 000	50 000	1	50 000	
	Sous-total plomberie				100 000		100 000	
1.4	Menuiserie aluminium							
1.4.1	Fourniture et pose de cloisonnement aluminium coulissant	m2	20,5	85 000	1 742 500	20,5	1 742 500	
	Sous-total menuiserie aluminium				1 742 500		1 742 500	
	TOTAL LABO 1				5 531 838		5 531 838	100%
2	SALLE LABO 2							
2.1	Peinture							
2.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	37,75	2 000	75 500	37,75	75 500	
2.1.2	Peinture Fom murale	m2	97,89	1 800	176 202	97,89	176 202	
2.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	1	70 000	70 000	1	70 000	
	Sous-total peinture				321 702		321 702	
2.2	Electricité-climatisation							
2.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50 000	50 000	1	50 000	

4

2.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	50 000	1	50 000	1	50 000	
2.2.3	Fourniture et pose de Split 2 cv	u	0	-	0	-	0	-	
	Sous-total électricité			100 000		100 000		100 000	
2.3	Plomberie								
2.3.1	Inspection et rehabilitation du reseau d'alimentation	ff	1	50 000	1	50 000	1	50 000	
2.3.2	Inspection et rehabilitation du reseau d'evacuation	ff	1	50 000	1	50 000	1	50 000	
	Sous-total plomberie			100 000		100 000		100 000	
	TOTAL LABO 2			521 702		521 702		521 702	100%
	BUREAU								
2.1	Peinture								
2.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	22,98	2 000	22,98	45 960	22,98	45 960	
2.1.2	Peinture Fom murale	m2	80,418	1 800	80,418	144 752,4	80,418	144 752	
2.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	1	70 000	1	70 000	1	70 000	
	Sous-total peinture			260 712		260 712		260 712	
2.2	Electricité-climatisation								
2.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50 000	1	50 000	1	50 000	
2.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	50 000	1	50 000	1	50 000	
2.2.3	Fourniture et pose de Split armoire 3 cv	u	0	-	0	-	0	-	
	Sous-total électricité			100 000		100 000		100 000	
	TOTAL BUREAU			360 712		360 712		360 712	100%
	RESERVE								
2.1	Peinture								
2.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	22,56	2 000	22,56	45 120	22,56	45 120	
2.1.2	Peinture Fom murale	m2	80,34	1 800	80,34	144 612	80,34	144 612	
2.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	0	-	0	-	0	-	
	Sous-total peinture			189 732		189 732		189 732	
2.2	Electricité-climatisation								
2.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50 000	1	50 000	1	50 000	
2.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	50 000	1	50 000	1	50 000	
2.2.3	Fourniture et pose de Split 2 cv	u	0	-	0	-	0	-	
	Sous-total électricité			100 000		100 000		100 000	
	TOTAL-RESERVE			289 732		289 732		289 732	100%
	TOTAL LABORATOIRE DE BIOLOGIE			6 703 984		6 703 984		6 703 984	100%

Fait à Niamey, le 28 décembre 2022

Pour l'entreprise ASSOUMANE OUMAROU



Pour le CEA/IEA-MS4SSA

Travaux de rénovation+A1:J29 de trois laboratoires de l'Ecole Normale Supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey
Attachement des Travaux : Laboratoire de Géologie

Ref	DESIGNATION	UNITE	QUANTITE PRÉVUE	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL DU MARCHÉ	QUANTITE RÉALISÉE	MONTANT TOTAL DES TRAVAUX RÉALISÉS	TAUX DE RÉALISATI ON (%)
1	SALLE LABO PRINCIPAL							
1.1	Maçonnerie-revetement							
1.1.1	Béton armé pour paillasse y compris socle	m3	0,798	140000	111 720	0,798	111 720	
1.1.2	carreaux faïence sur paillasse	m2	7,8375	8000	62 700	7,8375	62 700	
	Sous-total maçonnerie-revetement				174 420		174 420	
1.2	Peinture							
1.2.1	Peinture Fom sur plafond	m2	70,215	2000	140 430	70,215	140 430	
2.1.2	Peinture Fom murale	m2	131,43	1800	236 574	131,43	236 574	
2.1.3	Vernis sur portes placards et portes de paillasse	ff	1	70000	70 000	1	70 000	
	Sous-total peinture				447 004		447 004	
1.2	Electricité-climatisation							
1.2.1	Inspection et rehabilitation du reseau electrique	ff	1	50000	50 000	1	50 000	
1.2.2	Inspection et rehabilitation de la climatisation	ff	1	100000	100 000	1	100 000	
1.2.3	Fourniture et pose de Split armoire 3 cv	u	1	975000	975 000	1	975 000	
	Sous-total électricité				1 125 000		1 125 000	
	TOTAL LABO 1				1 746 424		1 746 424	100%
2	RESERVE							
2.1	Peinture							
2.1.1	Peinture Fom sur plafond	m2	16	2000	32 000	16	32 000	
2.1.2	Peinture Fom murale	m2	63,96	1800	115 128	63,96	115 128	
	Sous-total peinture				147 128		147 128	
	TOTAL RESERVE				147 128		147 128	100%
TOTAL					1 893 552		1 893 552	100%

Fait à Niamey, le 28 décembre 2022

Pour l'entreprise **ASSOUMANE OUMAROU**



Pour le **CEA/IEA-MS4SSA**