



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE
UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI
ECOLE NORMALE SUPERIEURE

GRUPE DE LA BANQUE MONDIALE



Centre Emergent Africain Innovant
d'Enseignement/ Apprentissage des
Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-
saharienne (**CEA/IEA-MSASSA**)

Planning passation de marchés des activités fiduciaires du MS4SSA-Niger

Activités	Action/opération	Dates planifiées	Observations
Recrutement d'un consultant pour l'étude environnementale du Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-Saharienne(CEA/IEA-MSASSA)	Lancement de l'AMI	26/08/2021	
	Création de la Commission d'ouvertures des plis et d'évaluation des offres	06/09/2021	
	Ouverture des plis	10/09/2021	
	Evaluations des offres	15/09/2021	
	Avis de la DGCM/OB (CMP/OB) sur les résultats de l'évaluations	24/09/2021	
	Notification	27/09/2021	
	Négociation	05/10/2021	
	Signature du Contrat	07/10/2021	
	debut de la prestation	11/10/2021	
	Lancement de l'AMI déjà effectué		
Recrutement d'un Comptable Principal pour leCentre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-Saharienne(CEA/IEA-MSASSA)	Création de la Commission d'ouvertures des plis et d'évaluation des offres	16/08/2021	
	Ouverture des plis	17/08/2021	
	Evaluations des offres	20/08/2021	
	Avis de la DGCM/OB (CMP/OB) sur les résultats de l'évaluations	27/08/2021	
	Notification	01/09/2021	
	Négociation	03/09/2021	
	Signature du Contrat	06/09/2021	
debut de la prestation	08/09/2021		

		fin de la prestation (renouvelable jusqu'à la fin du projet)						
Logiciel de Gestion financière pour le MS4SSA Recrutement d'un Consultant Architecte pour l'étude architecturale du siège du Centre Emergent Africain Innovant d'Enseignement/Apprentissage des Mathématiques et Sciences pour l'Afrique Sub-Saharienne(CEA/IEA-MS4SSA)	Lancement de l'invitation à soumissionner	18/08/2021						
	Création de la Commission d'ouvertures des plis et d'évaluation des offres	23/08/2021						
	Ouverture des plis	25/08/2021						
	Evaluations des offres	30/08/2021						
	Avis de la DGCM/OP (CMP/OB) sur les résultats de l'évaluations		06/09/2021					
	Notification		07/09/2021					
	Signature du Contrat		15/09/2021					
	debut de la prestation		17/09/2021					
	Lancement de l'AMI	30/08/2021						
	Création de la Commission d'ouvertures des plis et d'évaluation des offres		09/09/2021					
	Ouverture des plis		14/09/2021					
	Evaluations des offres		17/09/2021					
	Avis de la DGCM/OP (CMP/OB) sur les résultats de l'évaluations		27/09/2021					
Notification		28/09/2021						
lancement des demandes de propositions			06/10/2021					
ouvertures des offres techniques			27/10/2021					
évaluations des offres techniques			29/10/2021					
ouvertures des offres financières				03/11/2021				
évaluation des offres financières				05/11/2021				
Avis de la DGCM/OP (CMP/OB) sur les résultats de l'évaluation des DP				15/11/2021				
Notification du marché				16/11/2021				
Négociation				24/11/2021				
Signature du Contrat				29/11/2021				
debut de la prestation								
Plan architectural et DAO disponibles							20/12/2021	

DGCM/OP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Opérations Financières,

CMP/OP : Contrôleur des Marchés Publics et des Opérations Financières;

DP: Demande de Proposition,

CENTRE EMERGENT AFRICAIN INNOVANT D'ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE DES MATHÉMATIQUES ET SCIENCES POUR L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE(CEA/EA/MS/SSA)

N°	Description	Nombre de lots	Données de bases			Renvie à Priorité ou à Postérieur	Plan vs. Réel	Dossier d'appel d'offres			Période de soumission			Evaluation des offres			Attribution du Contrat			Exécution du Contrat	
			Montant estimatif en US\$	Montant estimatif en FCFA	Mode d'acquisition			Date Préparation et Soumission DAO	Date Non-objection DCMP	Date Non-objection IDA	Date Publication AAO	Date Remise / Ouverture offres	Soumission Rapport d'évaluation offres	Date Non-objection DCMP	Date Non-objection IDA	Montant Contrat	Date Attribution Contrat	Date Signature Contrat	Démarage	Réception Fourniture	
1	Travaux de Construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le CEA/EA-MS/SSA de l'UAM	Lot Unique	889 260	475 502 400	AON	Postérieur	Plan	15-mars-22	22-mars-22	Non Requis	29-mars-22	30-avr-22	3-mai-22	10-mai-22	Non Requis		13-mai-22	18-mai-22	2-juin-22	2-juin-22	
2	Travaux de Construction d'une salle Multimedia pour le CEA/EA-MS/SSA de l'UAM	Lot Unique	100 000	54 000 000	DC	Postérieur	Plan Réel	2-avr-22	Non Requis	Non Requis	15-avr-22	22-avr-22	25-avr-22	2-mai-22	Non Requis		5-mai-22	10-mai-22	25-mai-22	23-août-22	
3	Travaux de rénovation de toits (3)laboratoires de PENS et d'Aménagements de Respaces de vie des étudiants (reprise de la	Lot Unique	190 300	102 762 000	AON		Plan Réel	25-mars-22	1-avr-22	Non Requis	5-avr-22	5-mai-22	8-mai-22	15-mai-22	Non Requis		18-mai-22	23-mai-22	7-juin-22	5-oct-22	
AON: Appel Offres National																					
DC: Demande de Cotation																					